

Technische omschrijving 30 woningen Nuenen West veld E



Molenerve fase 1

Versie 2: 09-01-2024

Door:

Hurks B.V.

Postbus 671

5600 AR Eindhoven

T 040 26 26 200

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
	Introductie	4
	Leeswijzer	4
	Da Vinci Huis woningconcept	4
	Traditioneel woningconcept	5
	Projectgegevens	6
2	ALGEMENE KOPERSINFORMATIE	7
	Algemene informatie aankoopproces	7
	Woningborg Garantie en waarborgregeling	8
	Kopersopties, uitbouwen en erfdienstbaarheden	10
	Bezichtiging	10
	Verzekering	11
	Schoonmaken en oplevering	11
	Aandachtspunten bij ingebruikname	11
	'Krijtstreepmethode'	11
	Glasbewassing	12
	Garantie op technische gebreken na oplevering	12
	Aanleg-, instandhoudings- en/of onderhoudsplicht	12
	Waterhuishouding onbebouwd oppervlak met vegetatie	12
	(Moment van) aanleg openbaar gebied door BPD	12
	Afvalinzameling	13
	Disclaimer	13
3	TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONING	15
	Duurzaam bouwen	15
	Ruimtebenaming van de woning conform het bouwbesluit	15
	Peil van de woning en het perceel	16
	Grondwerk	16
	Riolering	17
	Bestratingen	17
	Terreininventaris en overige terreininrichting	17
	Gaashekwerken, poorten	18
	Beplanting	18
	Funderingen	18
	Vloeren	19
	Dragende wanden	19
	Staalconstructie	19
	Houtconstructies	19
	Metselwerk gevels	20
	Schoon werk betonnen gevelelementen	20
	Binnenwanden	20
	Daken, goten en hemelwaterafvoeren	21
	kozijnen, ramen en deuren	22

Trappen	23
Vloer, wand- en plafondafwerking	24
Beglazing en schilderwerk van kozijnen	24
Overige voorzieningen	25
Keukeninrichting	25
Tegelwerken	26
Sanitair	27
Waterinstallatie	28
Verwarmingsinstallatie	29
Mechanische ventilatievoorzieningen	30
Elektrische installatie	31
4 AFWERKSTAAT	33
5 KLEUR EN MATERIALENSTAAT EXTERIEUR DORPSE BUURT	34

1 INLEIDING

Introductie

Het kopen van een nieuwe woning is een aangelegenheid waarbij u te maken krijgt met niet alledaagse dingen. Denk hierbij aan juridische zaken zoals een koop- en aannemingsovereenkomst en notariële akten. Ook komen er bouwkundige en financiële aspecten aan bod, die de nodige aandacht en enige expertise van u als koper vragen. Uiteraard staat het makelaarsteam en onze kopersbegeleiding u hierin bij. Samen streven wij ernaar om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren in dit proces.

Het plan Nuenen West is gelegen in het uitbreidingsgebied van Nuenen tegen Eindhoven. Deze fase van het plan bestaat uit 30 woningen in veld E, waarvan 12 tussen- en hoekwoningen (type A, B, I en J), 10 twee-ondereen-kap woningen (type D) en 8 vrijstaande woningen (type E, F en G), allen met 2 verdiepingen.

Binnen een type bestaan er verschillen zoals gespiegelde plattegronden en daarop aangepaste bergingen, erfafscheidingen, posities van zonnepanelen, dakramen en installaties e.d.. Deze verschillen, die duidelijk op de verkooptekening zijn aangegeven, zijn niet nader in deze technische omschrijving beschreven.

Naast een uitgebreide beschrijving van de technische opbouw, en de afwerking van de woningen in het project, vindt u veel gebruikte terminologie van zaken die u in het aankomende koop- en bouwproces tegen gaat komen. De technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheid geldt dat de zaken zoals zijn omschreven in deze technische omschrijving prevaleren boven de verkooptekeningen.

Voor de woningen in dit project wordt door de ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 1 juli 2021. De bij deze Woningborgregeling behorende digitale brochure ontvangt u bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Leeswijzer

Deze technische omschrijving is opgebouwd uit 5 delen.

- Deel 1: algemene informatie over het kopen van een woning en bijzonderheden in de wijk;
- Deel 2: algemene punten / kopersinformatie;
- Deel 3: de technische omschrijving van de bestanddelen van elk woningtype specifiek;
- Deel 4: de afwerkstaat van de diverse ruimten;
- Deel 5: de kleur- en materiaalstaat exterieur.

Da Vinci Huis woningconcept

Voor het project wordt, met uitzondering van de fabrikantenwoning type G, gebruik gemaakt van het Da Vinci Huis woningconcept. Dit betreft een woningconcept waarin Hurks haar jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen van woningen heeft samengebracht. Da Vinci Huis levert maatwerk woningen die gebouwd zijn volgens een vernieuwend proces, gericht op een zeer hoge mate van efficiency in ontwerp, voorbereiding en realisatie. Binnen het Da Vinci Huis woningconcept wordt gewerkt met vaste partners voor zowel ontwerp als uitvoering.

Het Da Vinci Huis woningconcept bestaat uit een prefab betonnen casco met vooraf gemonteerde kozijnen en een prefab houten scharnierkap. Dit casco met kap wordt zo snel mogelijk opgetrokken om wind- en waterdicht te zijn. Hierdoor kan de afbouw van de woning eerder starten dan dat dit traditioneel het geval is. Het metselwerk en de houten gevelbekledingen worden apart van het casco uitgevoerd.

Door deze wijze van bouwen hebben we enkel gestandaardiseerde mogelijkheden in de kopersopties van de prefab betonnen wanden. Ook hebben we de keuzes van deze mogelijkheden sneller nodig dan traditioneel het geval is. Voordeel is dat de planning van de bouw beter beheerst kan worden omdat de weersomstandigheden eerder buiten spel worden gezet.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u terecht bij uw kopersadviseur.

Traditioneel woningconcept

Om maximaal te kunnen inspelen op de mogelijke wensen van de 'special', de fabrikantenwoning type G, wordt deze woning uitgevoerd in een traditionele bouwmethodiek. Hierbij worden de dragende wanden van kalkzandsteen vervaardigd en de verdiepingsvloeren met een breedplaatvloer samengesteld. In dit bouwsysteem is meer flexibiliteit dan in het Da Vinci Huis woningconcept. Dit is nodig omdat deze woning een niet alledaagse plattegrond heeft waardoor meer indelingsvarianten mogelijk zijn.

De kopersadviseur kan u helpen uw wensen nader in deze woning te realiseren.

Projectgegevens

Plannummer Woningborg: W-2023-03971-E002

Projectontwikkelaar (verkoper)

V.O.F. Nuenens Kwartier
Pastoor Petersstraat 3
5612 WB Eindhoven
Postbus 671
5600 AR Eindhoven
Tel.: (040) 26 26 200

Bouwer (ondernemer)

Hurks B.V.
Pastoor Petersstraat 3
5612 WB Eindhoven
Postbus 671
5600 AR Eindhoven
Tel.: (040) 26 26 200

Kopersadviseur

Hurks B.V.
Patricia Vos
p.vos@hurks.nl
(06) 50 61 06 25

Ontwerpend architect

SVP architectuur en stedenbouw
't Zand 17
3811 GB Amersfoort
Tel.: (033) 47 01 188

Uitwerkend architect

Brainworkz
Tolgaarde 15
7642 EZ Wierden
Tel.: (085) 01 85 862

Verkoop

Van Santvoort Makelaars
Torenallee 65
5617 BB Eindhoven
Tel: (040) 2692530

Maas Makelaars
Boschdijk 272
5612 HJ EINDHOVEN
Tel: (040) 2445455

2 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

Algemene informatie aankoopproces

Verkoop 'vrij op naam'

De woning wordt "vrij op naam" (VON) aan u verkocht. Dat wil zeggen dat in de koop- en aannemingsovereenkomst niet alleen de grond- en bouwkosten zijn begrepen, maar ook alle bijkomende kosten van architect, notaris (leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, BTW, kadastrale inmeting en de kosten voor aansluiting van Water, Elektra en riool. De VON-prijs is exclusief onder andere de kosten (hierna onder "hypotheek" te noemen) verband houdende met financieringen, (uitstel)rente tijdens de bouw, ingebruikname- en onderhoudskosten c.q. gezamenlijke kosten na de oplevering.

Koop- en aannemingsovereenkomst en notariële akten

Zodra u besluit om een van deze woningen te kopen, worden de koop- en aannemingsovereenkomst opgemaakt. Daar waar in de aannemingsovereenkomst wordt gesproken over 'verkrijger', word(en)(t) hier de koper(s) van de woning bedoeld. In de koopovereenkomst, waarin de koop van het bouwperceel wordt beschreven, worden de wederzijdse rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper (V.O.F Nuenens Kwartier), vastgelegd.

In de aannemingsovereenkomst, volgens het model 1 juli 2021 van Woningborg, met ondernemer (Hurks), worden de rechten en plichten van zowel de verkrijger als de ondernemer vastgelegd. Met andere woorden: In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt van de ondernemer als verkrijger en wat door de aannemer aan u wordt opgeleverd bij het gereedkomen van de woning.

en wat de ondernemer aan u dient (op) te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wordt een digitaal exemplaar van elk van deze overeenkomsten naar de notaris verzonden waarna deze, na vervulling van de opschortende en/of ontbindende voorwaarden, zorg draagt voor het opmaken en passeren van de leveringsakte (akte van overdracht) en indien u wenst tevens de hypotheekakte.

Opschortende en/ of ontbindende voorwaarden

Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop- en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende en/ of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomsten pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende en/ of ontbindende voorwaarden op het moment dat u de woning koopt zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk adviseren wij u om, zolang er nog opschortende en/ of ontbindende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, geen andere verplichting (zoals bijvoorbeeld het kopen van een keuken) aan te gaan.

Eigendomsoverdracht

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" (akte van overdracht) bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de notaris een afrekening waarop het totale, per de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken. Na

ondertekening van de akte(n) maakt de notaris de bedragen, zoals genoemd in de eindafrekening, over aan de partijen die daar recht op hebben.

Het hypotheekbedrag dat in depot moet blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen welke staan genoemd in de aannemingsovereenkomst. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen.

Hypotheek en de daarbij behorende kosten

De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van de koper.

Dit zijn onder andere:

- notariskosten voor de hypotheekakte;
- bemiddelingsvergoeding;
- premie voor risicolevensverzekering;
- eventuele taxatiekosten.

Betalingen

De koopsom bent u aan de verkoper verschuldigd op het moment als genoemd in de koopovereenkomst. De termijnen van de aanneemsom "vervallen" al naar gelang de bouw vordert, e.e.a. als omschreven in de aannemingsovereenkomst. De ondernemer zendt u facturen. U hebt echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient dan wel rekening te houden met zogenaamde debetrente. De vervallen bouwtermijnen die reeds door verkoper aan ondernemer zijn betaald, incl. eventueel van toepassing zijnde rente, dienen door Verkrijger aan verkoper te worden betaald. Nadat de leverings- en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw hypotheekverstrekker zodat deze voor tijdige betaling zorg kan dragen, dan wel dient u zelf voor tijdige betaling zorg te dragen.

Woningborg Garantie en waarborgregeling

De woningen die de ondernemer realiseert zijn bij Woningborg aangemeld in 2023. Daarom worden de woningen gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021, het tot dat moment laatst geldende model.

Inmiddels is er een aangepaste Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2024, echter de aanmeldingsdatum bepaald welke regeling van toepassing is. De ondernemer is verplicht bij het in 2024 sluiten van een overeenkomst van model 2021 tevens een aanhangsel overeen te komen met de verkrijger, zijnde 'Aanhangsel modelovereenkomsten inwerkingtreding Wkb'. Deze bijlage wordt in uw aannemingsovereenkomst bij het ondertekenen als bijlage opgenomen.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021 in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021 beschermt kopers van nieuwbouwwoningen deels tegen de risico's van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en onvolkomenheden en/ of gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid.

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en

deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan bouwregelgeving. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en de ondernemer.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021 voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

- Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Mocht afbouw van uw woning om wat voor reden dan ook onmogelijk blijken, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
- De ondernemer garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
- Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om de model aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken zoals Woningborg die voorschrijft, met overigens de mogelijkheid om aanvullende artikelen op te nemen. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. De model aannemingsovereenkomst is opgesteld, getoetst en goedgekeurd door een belangenorganisatie waarin consumenten en ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming mochten ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld vervallen van onderdelen en bijbehorende werkzaamheden op uw verzoek), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021. Daarnaast worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021 een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten, dan wel welke onderdelen een beperkte garantieperiode hebben.

Voorrang garantiebepalingen

Onderstaande bepaling geldt voor woningen waarop de Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021 van toepassing is.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Kopersopties, uitbouwen en erfdienstbaarheden

Kopersopties

Nadat de opschortende voorwaarden in de koop- en aannemingsovereenkomst zijn vervuld, bestaat voor u de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q. aanpassingen, de zogenaamde kopersopties. Onze Kopersbegeleider zal u uitnodigen voor een gesprek om uw wensen en de door ondernemer geboden mogelijkheden te bespreken. De woning die u hebt gekocht, maakt onderdeel uit van een project. De prijs van de woning is mede tot stand gekomen op basis van een hoge mate van standaardisering. De ondernemer beoordeelt de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van deze wensen, en gaat na of er geen beperkingen zijn vanwege bijvoorbeeld bouwvoorschriften, omgevingsvergunning, notariële akte(n) of de algemene voorwaarden behorende bij de koop- en aannemingsovereenkomst. U dient er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen niet al uw wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd.

Voor eventuele (door u als koper gewenste) wijzigingen ten opzichte van de standaardwoning worden extra kosten in rekening gebracht. Het is goed voor te stellen dat u een aantal persoonlijke wensen in de uitvoering van uw woning verwerkt zou willen zien, echter zijn deze gerelateerd aan de gekozen bouwmethodiek (Da Vinci Huis woningconcept respectievelijk traditioneel woningconcept) en wel aan regels gebonden. Daarom is er een aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van uw persoonlijke wensen zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo is er een aantal standaard kopersopties uitgewerkt.

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle kopers keuzes met de ondernemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken.

Uitbouwen en erfdienstbaarheden

In de koperskeuzelijst worden keuzes aangeboden, waarbij een aantal woningen (zie keuzelijst) tegen meerprijs uit te breiden zijn. Bij de keuze voor een uitbouw aan de achtergevel zal het binnenspouwblad van de uitbouw in het vlak van de standaard binnenmuur doorlopen. Indien de koper van de naastgelegen woning (indien van toepassing) niet voor de uitbouw kiest, dan zal de zijkant van de uitbouw de erfgrans van de woning zonder uitbouw circa 30 cm overschrijden. De zijkant van de uitbouw staat dan voor een klein deel op het naastgelegen perceel. In de akte van levering zal door de notaris worden vastgelegd dat burens dit van elkaar moeten gedogen.

Bij een aantal woningen worden achterpaden voorzien t.b.v. toegang tot de achtertuin. Daar wordt via erfdienstbaarheden de toegang tot de achterpaden geregeld. Zie hiervoor ook de juridische situatietekening.

Bezichtiging

Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op nader vast te stellen kijkdag(en).

Binnen de huidige wetgeving is de ondernemer tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat de ondernemer ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering van de ondernemer. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Verzekering

Tijdens de bouw is de woning verzekerd. De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient u zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

Schoonmaken en oplevering

Opruimen en schoonmaken

De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. De sanitaire ruimten worden eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij oplevering van de woning.

Oplevering en sleuteloverdracht

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen met een vertegenwoordiger van de ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering. Deze uitnodiging ontvangt u minimaal 2 weken voordat de oplevering plaatsvindt. Tijdens deze inspectie worden eventueel geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening.

Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning.

Aandachtspunten bij ingebruikname

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in een nieuwbouwwoning bij oplevering (bouwvocht). Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht "opgesloten" wordt. Hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" in te stellen maar geleidelijk op te voeren naar de gewenste dagelijkse kamertemperatuur. In de woonwijzer, welke u bij oplevering wordt aangeboden, is een 'opstookprotocol voor lage temperatuurverwarming' opgenomen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. U kunt de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade.

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging en zetting van het gebouw zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

'Krijtstreepmethode'

Bij sommige woningen wordt gebruikt gemaakt van de 'krijtstreepmethode', welke gebieden zijn aangegeven op de verkooptekening. Dit houdt in dat wanneer een verblijfsgebied volgens het bouwbesluit (net) niet voldoet aan de verplichte hoeveelheid daglichttoetreding, een deel van het verblijfsgebied niet als 'verblijfsgebied' wordt benoemd maar als 'onbenoemde ruimte'. De krijtstreepmethode is een toegestaan middel om de grote van de gewenste gevelopeningen in balans te brengen met regelgeving rondom daglichttoetreding. Het krijtstreepgebied (indien van toepassing) staat op de verkooptekening aangegeven.

Glasbewassing

Bij alle woningen geldt dat deze deels zijn voorzien van vast glas, zodat dus niet alle ramen van binnenuit kunnen worden gewassen. Glasbewassing kan dan bijvoorbeeld via een ladder of lange stok plaatsvinden.

Op de verkooptekeningen staat waar vast glas respectievelijk te openen delen worden voorzien.

Garantie op technische gebreken na oplevering

De procedures en garantienormen-/termijnen zijn omschreven in de brochure Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw model 1 juli 2021.

Enkele aandachtspunten:

- Na het moment van oplevering vallen beschadigingen, krassen op beglazing of andere onderdelen, welke niet op het proces verbaal van oplevering zijn vermeld, niet meer onder de herstelgarantie.
- de klacht moet direct na constatering worden gemeld;
- de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer;
- u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen;
- door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie.

Aanleg-, instandhoudings- en/of onderhoudsplicht

Er geldt voor een aantal onderdelen een aanleg, onderhouds- en instandhoudingsplicht. Hiervoor verwijzen we u naar de bijlagen bij de koopovereenkomst.

Waterhuishouding onbebouwd oppervlak met vegetatie

Om de waterhuishouding in het gebied goed te laten werken is het van belang om zoveel mogelijk vegetatie (alles met wortels) te planten. Bij vegetatie kan gedacht worden aan bloemen, onkruid, grassen, struiken en bomen maar geen zand, boomschors of verharding. De vegetatie zorgt er namelijk voor dat het water door de bodem wordt vastgehouden. Hierbij geldt hoe meer vegetatie hoe beter voor de waterhuishouding van de wijk, de klimaatadaptatie, de bodemkwaliteit en de biodiversiteit.

Waterhuishouding private tuinen

Hiervoor verwijzen wij u nadrukkelijk naar artikel 30 van de aannemingsovereenkomst. Om in de toekomst de kans op wateroverlast op en vanuit het perceel te verkleinen is het van essentieel belang dat de koper(s) bij de inrichting van zijn tuin rekening houdt met de zaken die in artikel 30 van de aannemingsovereenkomst zijn opgesomd.

(Moment van) aanleg openbaar gebied door BPD

De inrichting van de openbaar gebied rond het project (wegen, groen, parkeerplaatsen in (toekomstig) openbaar gebied e.d.) is opgesteld aan de hand van de gegevens van BPD Ontwikkeling B.V. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van ondernemer.

De Opwettenseweg wordt in de toekomst heringericht zal als fietsstraat waar de auto te gast zal zijn, worden uitgevoerd. Daarnaast zal de ontsluiting van de Opwettenseweg wijzigen en zal de doorgaande route richting Eindhoven, o.a. via de Laan door de Panakkers, voor autoverkeer dan niet meer mogelijk zijn. De

hoofdstructuur van de verkeerssituatie voor NW is als zodanig opgenomen in het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan.

Het moment van de definitieve afwerking van het openbaar gebied (de straten, trottoirs, groenvoorzieningen, openbare parkeerplaatsen, plaatsing van openbare verlichting etc.) is afhankelijk van de bouwsnelheid van de gehele gebiedsontwikkeling en de planning van BPD. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal nog worden bepaald door BPD.

Dit kan betekenen dat alle (openbare) bestrating in de omgeving van uw woning nog niet kan zijn aangelegd, doch BPD zorgt ervoor dat uw perceel bij oplevering wel bereikbaar zal zijn voor schoonmaak, inrichting en verhuizing.

N.B. Bij een aantal woningen is BPD voornemens om lichtmasten te plaatsen in openbaar gebied in de directe nabijheid van woningen. Lichtmasten kunnen ter plaatse van een woning dicht op de perceelsgrens zijn gepland.

Afvalinzameling

In dit deel van Nuenen wordt voorzien in een afvalverzameling middels ondergrondse containers. Het afval wordt ingezameld door middel van een brengvoorziening, dat betekent dat bewoners hun afval 24/7 naar centraal gelegen locaties met ondergrondse containers brengen. Voor de posities van de afvalcontainers verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Nuenen. Door de ondernemer worden hiervoor geen voorzieningen getroffen.

Disclaimer

De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen, specificaties en impressies zijn met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven, BPD en gemeente en is het basisdocument van de woning die u koopt.

Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit nadere eisen van voornoemde disciplines. De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten en worden gecommuniceerd via een erratum.

Ook de verkooptekeningen zijn met zorg samengesteld. De maten op de verkooptekeningen zijn circa maten waarbij geen rekening is gehouden met de dikte van wandafwerkingen zoals stuc- of tegelwerk. Voorafgaand aan het plaatsen van bijvoorbeeld keukens of inbouwkasten dient u de werkelijke maten te (laten) controleren.

Op de verkooptekeningen is soms middels arceringen aangegeven waar verschillende afwerkingen worden aangebracht. Deze arceringen zijn uitsluitend bedoeld om de plaats van deze afwerkingen aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en legpatronen worden in het werk vastgesteld en de afwerkingen worden daar waar nodig op maat gemaakt.

De omschrijvingen, tekeningen en beelden op de projectwebsite zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken, alsmede de uiteindelijke ontwerpen, uitvoering en afwerkingen. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het standaard afwerkingsnivo.

De plaats, de afmeting en het aantal van installatietechnische onderdelen zoals de verdelers van de vloerverwarming, de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten en de ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zoals zonnepanelen, warmtepompen en douchepijp WTW met bijbehorende installaties zijn zo ver reeds bekend, zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische redenen hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk definitief bepaald worden.

Eventuele aanvullingen, onduidelijkheden en noodzakelijke wijzigingen ten opzichte van de verkoopbescheiden zullen worden geregistreerd en zullen worden gemeld middels een erratum.

Ten gevolge van verschillende manieren van afwerken (in het werk aangebracht/ compleet geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen.

De omschrijvingen, tekeningen en beelden op de projectwebsite en de optietekeningen maken geen onderdeel uit van de koper contractdocumentatie, maar zijn bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen en de aanpassingsmogelijkheden te geven.

Deze gegevens respectievelijk documenten zijn geen onderdeel van de af te sluiten overeenkomsten en er kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. Ook aan de artist-impressie in deze technische omschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de verkooptekeningen en deze technische omschrijving die wel onderdeel zijn van de af te sluiten overeenkomsten.

3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONING

Duurzaam bouwen

Energiezuinigheid

Per 01-01-2021 is er een nieuwe vorm om de energetische eigenschappen van de woning te meten, de BENG Norm. Deze rekenkundige norm kent voor alle energiefacetten van een gebouw kentallen toe, zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding glasoppervlakte / geveleppervlakte, de toegepaste verwarming- en ventilatie-installaties, etc. De combinatie van die kengetallen bepaalt de 'BENG-waarde' (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Onderdeel van de nieuwe BENG is de TO juli. Deze norm is toegevoegd dat naast de duurzame isolatie en energievoorziening de woning ook niet te veel mag opwarmen. TO juli staat voor temperatuuroverschrijding in juli. Uiteraard voldoen deze woningen aan de actuele norm.

Voor alle woningen in het project wordt zelfs 'Beng-2 = 0' gehaald, hetgeen geen vereiste is in het Bouwbesluit.

Als energiebesparende maatregelen zijn onder andere een goede gevel-, vloer-, dakisolatie en beglazing opgenomen. Daarnaast wordt een lucht-/waterwarmtepomp in combinatie met lage temperatuur vloerverwarming toegepast. Ook wordt er in een vraag gestuurd (CO₂) ventilatiesysteem voorzien met warmterugwinning. In de woningtypen E, F en G wordt tevens een douchepijp-WTW toegepast. Tenslotte hebben de woningen zonnepanelen (PV-panelen).

Vloerisolatie	RC 3,7 m ² K/W
Dakisolatie	RC 6.3 m ² K/W
Wandisolatie	RC 4,7 m ² K/W

Voorzieningen voor beschermde diersoorten

Om vogels en vleermuizen in het project te huisvesten zijn bij een aantal woningen voorzieningen in de gevel in de vorm van Gierzwaluw- en vleermuisnestkasten opgenomen, een en ander conform de verkooptekeningen (gevels). De aannemer behoudt het recht om extra nestkasten te plaatsen als de overheid hier om vraagt.

Groenverklaring

Voor het project is of zal een zgn. groenverklaring worden aangevraagd. In het Register Groenverklaringen kan een aannemer een Groenverklaring aanvragen voor een nieuwbouwproject of woning. Voor afgifte van een Groenverklaring moet een nieuwbouwwoning voldoen aan de criteria van de Regeling Groenprojecten:

- De (basis) nieuwbouwwoning heeft een energieprestatie BENG 2 = 0, , aan te tonen middels de BENG berekening uit de aanvraag omgevingsvergunning.
- Er wordt voor de bouw van de nieuwbouwwoning 100% duurzaam hout gebruikt. Aan te tonen door een Duurzaam Hout verklaring te ondertekenen als FSC, PEFC, Keurhout of STIP gecertificeerd bedrijf.

De 'groenverklaring' kan door een koper worden opgevraagd in het zogenaamde Register Groenverklaringen via <https://registergroenverklaringen.nl>

Ruimtebenaming van de woning conform het bouwbesluit

In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke.

Hiermee worden gebieden of zones binnen de woning aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning.

Ruimte (waar van toepassing)	Benaming conform bouwbesluit
Hal / Entree	Onbenoemde ruimte
Meterkast (MK) / Techniek	Technische ruimte
Toilet	Toiletruimte
Trapkast/bergkast	Bergruimte
Werkkamer	Verblijfsruimte
Woonkamer	Verblijfsruimte
Keuken	Verblijfsruimte
Slaapkamer	Verblijfsruimte
Badkamer	Badruimte
Overloop	Onbenoemde ruimte
Zolder	Onbenoemde ruimte
(buiten) berging	Bergruimte

Peil van de woning en het perceel

Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree. De juiste maat wordt bepaald door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

In Nuenen West zijn verschillende peilhoogten.

Het stedenbouwkundige plan gaat uit van hoogteverschillen tussen de verschillende begane grondvloeren.

Aan de binnenzijde van de woning is ruimte gereserveerd voor het (in eigen beheer) aanbrengen van een vloerafwerking na oplevering tot een eindafwerking met een dikte van ca. 15 mm. Dit is de maximale maat om op juiste wijze de ventilatie onder de deuren te laten plaatsvinden. 'Dikkere' afwerkvloeren leiden ertoe dat de binnendeuren via het kopers meer- en minderwerk hoger gehangen moeten worden of na oplevering zullen moeten worden ingekort dan wel vervangen.

Eventuele hoogteverschillen in de voor- zij- en/of achtertuin met de aangrenzende private percelen dienen door de kopers zelf te worden voorzien van, al of niet bouwkundige, afscheidingen of keerelementen.

De overgangen van het peil van de woning naar het aangrenzende maaiveld dient te voldoen aan het Bouwbesluit. De door de aannemer aangebrachte tegels zijn als tijdelijke staptegels uitgevoerd van de voordeur naar het (toekomstige) openbaar gebied. Bewoners parkeren zo veel mogelijk op eigen terrein dan wel in een openbare 'parkeerkoffer' zoals op de situatieschets is aangegeven.

Grondwerk

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is of is gekeurd en minimaal geschikt is bevonden voor 'wonen met tuin'.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, trottoirs, parkeerstroken en groenvoorzieningen buiten de percelen zijn slechts schematisch weergegeven.

Alle op de verkooptekening (juridische situatietekening) aangegeven overige verkavelingen en bouwblokken zijn indicatief weergegeven. Daar waar nog geen bebouwing is gerealiseerd kunnen plannen worden ontwikkeld, anders dan nu indicatief ingetekend. Hiervoor gelden de kaders van het vigerende bestemmingsplan.

Elke eigenaar is verplicht in een goede waterhuishouding op het eigen perceel te voorzien zodat er geen wateroverlast ontstaat aan een aangrenzende perceel.

Riolering

Buitenriolering

De aanleg- en eventuele aansluitkosten van de schoon- en vuilwaterriolering zijn in de koopsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC of gelijkwaardig. Het riool van de woningen (schoon en vuil) wordt gescheiden aangesloten op het gemeenteriool in de openbare weg.

Bij de woningen wordt op een of meer hemelwaterafvoeren een zogenaamde bladvanger opgenomen. Deze bladvangens dienen tevens als nood overstort.

De hemelwater afvoer van de prefab houten buitenbergingen (indien aanwezig) van de woningtype typen A, B, I en J worden aangesloten op de riolering van de woning.

De hemelwater afvoer van de achterpaden op de private percelen worden aangesloten op het openbaar gebied.

Binnenriolering

De afvoeren van de diverse vuilwater lozingstoestellen in de woningen worden uitgevoerd in PVC of PE of gelijkwaardig en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de vuilwaterriolering. De vuilwaterriolering wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

Bestratingen

De toegankelijkheid van de perceelsgrens naar de voordeur bestaat uit (indien beschikbaar hergebruikte) grijze betonnen staptetegels 40 x 60 cm op de zwarte grond gelegd als tijdelijke voorziening.. De achterpaden woningtype typen A, B, I, J, D en F worden voorzien van betontegels 40 x 60 cm zonder opsluitband op bestratingszand. De bestrating van een achterpad wordt 120 cm breed.

Overige bestrating wordt niet aangebracht op de private percelen.

Terreininventaris en overige terreininrichting

Buitenberging bij woningtype A/B/I en J:

Iedere tussen- en hoekwoning wordt voorzien van een prefab houten buitenberging met plat dak. De prefab houten buitenberging worden geplaatst in de nabijheid van de (achter)erfgrens, e.e.a. zoals aangegeven op de juridische situatietekening. De prefab houten buitenberging is voorzien van een afsluitbare toegangsdeur naar de tuin en uitgerust met voorzieningen conform de verkooptekening. De hemelwaterafvoer wordt middels een pvc-leiding aangesloten op de hwa-riolering van de woning.

Houten piketten

De onderlinge erfgrenzen worden aangegeven door middel van houten piketten op de hoekpunten van het perceel. De hoekpunten worden bij oplevering van de woning aan de koper aangewezen. Koper is vervolgens verantwoordelijk voor het zichtbaar houden van de hoekpunten totdat de kadastrale aanwijzing heeft plaatsgevonden.

Verlichting achterpaden bij woningtype A, B, I en J:

Ten behoeve van de verlichting van de achterpaden wordt voorzien in een led-armatuur op de buitenbergingen (indien van toepassing) van de woningtype A/B/I en J met schemerschakelaar aangesloten op de desbetreffende woning. Hiervoor geldt een instandhoudingsplicht.

Gaashekwerken, poorten

Bij sommige tuinen worden gaashekwerken geplaatst, zoals op de juridische situatietekening is aangegeven.

Sommige tuinen worden ontsloten door middel van een stalen poort voorzien van draadstaalvulling. Welke woningen waar een poort hebben, is eveneens te zien op de juridische situatietekening.

Beplanting

In beginsel wordt door ondernemer beplanting aangebracht zoals aangegeven op de juridische situatietekening. Afhankelijk van het bouwnummer kan dit betreffen: een haag, hедера, een boom, een meerstammige struik en/of een klimplant tegen de gevel (laatstgenoemde inclusief spandraden tegen de gevel).

Afhankelijk van het moment van oplevering van de woning kan de door de ondernemer conform de juridische situatietekening aan te brengen beplanting mogelijk pas wordt aangebracht in het opvolgend plantseizoen (dus in herfst / winter).

De verkrijger dient ervoor te zorgen dat de ondernemer op het door de ondernemer op te geven moment vrij toegang heeft tot de positie(s) waar de beplanting is voorzien, alsmede dat er geen enkele belemmering is om op die positie(s) groen te plaatsen. Indien dat toch het geval is, dit ter beoordeling van ondernemer, dan zal de beplanting aan de verkrijger worden overhandigd en is de verkrijger zelf verantwoordelijk voor het planten.

Let op dat voor een deel van de beplanting (/groen) een (aanleg en) instandhoudingsplicht van toepassing is. Zie daarvoor de juridische situatietekening en de memo lasten en beperkingen, welke een bijlage is bij uw koopovereenkomst.

Op de door de ondernemer gepland respectievelijk geleverd groen is geen inboetgarantie van toepassing. De verkrijger is zelf verantwoordelijk voor onder meer het voldoende water geven.

Funderingen

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen/ het uitgevoerde terreinonderzoek, wordt een balkenfundatie op mortelschroefpalen toegepast, een en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Tussen de funderingsbalken ligt aarde, er is onder de woning geen toegankelijke kruipruimte.

De balkenfundatie wordt ook toegepast bij de prefab houten buitenberging (indien van toepassing) van de 2/1-kap en vrijstaande woningen welke wordt voorzien van een geïsoleerde ribcassettevloer.

De fundering van prefab houten buitenberging van de woningtype A, B, I en J bestaat uit een prefab betonplaat met vorstrand, direct op maaiveld geplaatst.

Vloeren

Begane grondvloeren van alle woningen:

De begane grond vloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde ribcassettevloer met een Rc-waarde conform de BENG-berekening. De begane grondvloer wordt op de funderingsbalken gelegd.

Verdiepingsvloeren m.u.v. fabrikantenwoning type G:

De vloeren op de 1^e en 2^e verdieping worden uitgevoerd in kanaalplaatvloeren en leidingplaatvloeren.

Verdiepingsvloeren van fabrikantenwoning type G:

De vloeren op de 1^e en 2^e verdieping worden uitgevoerd in breedplaatvloeren.

Dragende wanden

Dragende wanden van alle woningen m.u.v. fabrikantenwoning type G:

De dragende (woningscheidende) wanden worden gemaakt door middel van ankerloze prefab betonnen wanden en hebben een opbouw conform de constructieberekening. De begane grondvloeren worden opgelegd middels akoestisch oplegvilt. Ter plaatse van de verdiepingsvloeren kunnen incidenteel centreerstrips worden aangebracht indien deze noodzakelijk zijn uit constructief oogpunt.

De binnenspouwbladen die een scheiding vormen met de buitenlucht en als zodanig gearceerde stabiliteitswanden op de verkooptekening worden op de begane grond, 1^e en 2^e verdieping eveneens opgebouwd c.q. samengesteld in prefab beton.

Dragende wanden van fabrikantenwoning type G:

De dragende wanden worden gemaakt door middel van kalkzandsteen wanden en hebben een opbouw conform de constructieberekening. De vloeren worden opgelegd middels akoestisch oplegvilt.

De binnenspouwbladen die een scheiding vormen met de buitenlucht worden op de begane grond, 1^e en 2^e verdieping eveneens opgebouwd in kalkzandsteen.

De verdiepingshoogte van de begane grond van de fabrikantenwoning heeft een hogere vrije hoogte dan is vereist volgens het bouwbesluit nl. heeft een vrije hoogte van ca. 2,90 m, i.p.v. 2,60 m.

Staalconstructie

De stalen latei t.b.v. de gevel voor metselwerkondersteuning worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur, uitgevoerd thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur conform kleur- en materiaalstaat.

De stalen balk ten behoeve van de constructie bij de vrijstaande woningen type E en G tussen de keuken- eetkamer en of zitkamer ligt gedeeltelijk (ca. 5 cm) onder het plafond. In de vrijstaande woningtypen E en G zullen ter ondersteuning van de dakconstructies stalen IPE spanten zichtbaar worden aangebracht onder de dakplaten en voor de knieschotten. Deze spanten worden zonder verdere afwerking gepoedercoat opgeleverd in een kleur volgens de kleur- en materiaalstaat.

Houtconstructies

Voor de houtconstructies wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

De scharnierkappen van de schuine daken bestaan uit samengestelde houtconstructies met daartussen isolatie en een dakplaatafwerking (kleur zichtzijde naturel, bruin of

groen, afhankelijk van fabricaat). Onder de scharnierkappen bevinden zich constructieve knieschotten welke niet mogen worden verwijderd.

De prefab houten bergingen bij de tussen- en hoekwoningen zijn vervaardigd van houten staanders met randgordingen en bekleed met 19 mm waxed wood rabat geveldelen. Bij een dubbele berging is de berging scheidende tussenwand van OSB beplating

Metselwerk gevels

Voor de buitengevels worden de volgende materialen toegepast.

Metselwerken gevels

De schoonwerk metselwerkgevels van alle woningen worden uitgevoerd in waalformaat baksteen, kleur en metselverband conform verkooptekening en kleur- en materialenstaat.

In de gevelmetselwerken wordt een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering.

Geribbeld metselwerk

Een aantal woningen hebben zgn. 'geribbeld metselwerk'. Hierbij worden de gevels laag om laag uitgevoerd in 2 cm naar voor springend metselwerk.

Dilataties

Aantal en plaats van dilataties in de gevels worden volgens opgave van de constructeur, gevelsteenproducent en architect aangebracht volgens nadere detaillering. Daar waar mogelijk worden deze toegepast achter de hemelwaterafvoeren. Deze dilatatievoegen uit te voeren als knipvoeg zonder kitafdichting. Het is dus mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven.

Alle spouwmuren, voor zover zijnde uitwendige scheidingsconstructie, worden voorzien van een thermische spouwisolatie conform de BENG-berekening.

Schoon werk betonnen gevelelementen

Schoonwerk betonnen gevelelementen

In sommige gevels van de woningtypen A, B, D, E, F wordt een prefab schoonwerk betonnen gevel element toegepast naast de woningtoegangsdeur zoals op de verkooptekening is aangegeven.

Binnenwanden

De niet dragende binnenwanden (lichte scheidingswanden van Gasbeton dik 10 cm) op de begane grond en de 1^e verdieping zullen uitgevoerd worden in een dikte van 10 cm cellenbeton e.e.a. conform verkooptekening.

De niet dragende binnenwanden op de 2^e verdieping worden uitgevoerd in metalstud, bestaande uit metaalprofielen waartussen isolatie en aan weerszijden bekleed met gipsplaat.

Daken, goten en hemelwaterafvoeren

Hellende daken m.u.v. woningtype type E, F en G:

De hellende daken van de woningen m.u.v. woningtype type E, F en G zijn als volgt samengesteld:

- Geïsoleerde scharnierkap met een Rc-waarde conform de BENG berekening, onderzijde van de scharnierkap als fabrieksmatig onbehandelde spaanplaat (kleur zichtzijde naturel, bruin of groen, afhankelijk van fabricaat), nietgaatjes van de aftimmerlatten blijven in het zicht;
- Panlatten en tengels;
- Keramische pannen, verankerd volgens de voorschriften, kleur conform kleur- en materialenstaat.

Hellende daken woningtype type E, F en G:

De hellende daken van de woningtypen type E en F zijn, met uitzondering van de technische ruimten, als volgt samengesteld:

- Geïsoleerde scharnierkap met een Rc-waarde conform de BENG berekening, onderzijde van de scharnierkap in het werk verder wit afgewerkt, nietgaatjes van de aftimmerlatten worden dichtgezet en de aftimmerlatten worden geschilderd;
- Panlatten en tengels;
- Keramische pannen, verankerd volgens de voorschriften, kleur conform kleur- en materialenstaat.

Plat dak fabrikantenwoning type G

Het platte dak van de zolderverdieping van de fabrikantenwoning type G is, met uitzondering van de technische ruimten, als volgt samengesteld:

- Geïsoleerde dakplaat met een Rc-waarde conform de BENG berekening, onderzijde in het werk verder wit afgewerkt, niet-gaatjes van de aftimmerlatten worden dichtgezet en de aftimmerlatten worden geschilderd;
- Dakbedekking bitumen APP;

Plat dak prefab houten buitenberging

- Houten balklaag;
- Dakplaat ongeïsoleerd;
- Dakbedekking bitumen APP;
- Aluminium dakrandafdekker

Plat dak aangebouwde buitenberging m.u.v. fabrikantenwoning type G

- Betonnen kanaal (leiding-) plaatvloer
- EPS Isolatie met een Rc-waarde conform de BENG-berekening;
- Dakbedekking bitumen APP met ballast laag van grind;
- Aluminium dakrandafdekker

Plat dak aangebouwde buitenberging fabrikantenwoning type G

- Betonnen breedplaatvloer
- EPS Isolatie met een Rc-waarde conform de BENG-berekening;
- Dakbedekking bitumen APP met ballast laag van grind;
- Aluminium daktrim.

Hemelwaterafvoeren m.u.v. fabrikantenwoning type G

De hemelwaterafvoeren aan de gevels van alle woningtypen m.u.v. fabrikantenwoning type Gen aan de aangebouwde bergingen worden uitgevoerd in gepatineerd zink. Hemelwaterafvoeren aan een prefab houten buitenberging met plat dak worden uitgevoerd in PVC of gelijkwaardig.

Hemelwaterafvoeren fabrikantenwoning type G

De hemelwaterafvoeren van woning fabrikantenwoning type G worden uitgevoerd in gepatineerd zink en in de gevel tussen het metselwerk aangebracht.

Goten

Aan zowel de voor als achterzijde van de woning alsmede aan de bergingen met een sedumdak, worden aan de schuine daken zinken goten (gepatineerd) toegepast. De goten dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden.

kozijnen, ramen en deuren

Buitenkozijnen, ramen en deuren alle woningen m.u.v. kanteldeur en fabrikantenwoning type G

De buitenkozijnen, inclusief ramen en deuren, m.u.v. de voordeur, worden uitgevoerd in hardhout (met FSC-keurmerk mits verkrijgbaar) en voorzien van een KOMO-keurmerk. De elementen worden fabrieksmatig in een dekkende kleur afgewerkt. De beglazingsprofielen worden uitgevoerd in blank geanodiseerde versie. Kozijnen tot aan peil worden voorzien van vezel versterkte onderdorpels.

De voordeuren worden samengesteld uit HDF, isolatie en hardhout met stabiliteitsvoorziening indien nodig.

Buitenkozijnen, ramen en deuren fabrikantenwoning type G m.u.v. de kanteldeur

De buitenkozijnen, inclusief ramen en deuren, worden uitgevoerd in gepoedercoat aluminium in een kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. Kozijnen tot aan peil worden voorzien van aluminium onderdorpel.

Buitendeuren, model en afmeting volgens de verkooptekening, te leveren met KOMO- en GND-garantie.

De voordeur van woningtype type A, B, I en J wordt voorzien van een glasopening en brievenbus. Overige voordeuren zijn gesloten deuren met spionoog en brievenbus (m.u.v. fabrikantenwoning type G welke zelf een vrijstaande brievenbus moet plaatsen).

Bij woningen welke op de 2^e verdieping standaard niet zijn voorzien van een kozijn in de (zij)gevel of een dakkapel wordt een dakraam toegepast in de maat en op de positie zoals op de verkooptekening is weergegeven. Een aantal woningen heeft in basis op de eerste verdieping een dakraam indien aangegeven op de verkooptekening.

Op de verkooptekening is de draairichting van de ramen weergegeven.

Kanteldeur:

Daar waar deze op tekening is aangegeven wordt een stalen kanteldeur geplaatst in de voorgevel van de berging. De ruimte rondom de kanteldeur mag niet luchtdicht worden gemaakt in verband met ventilatie.

Binnendeurkozijnen en deuren tussen- en hoekwoningen:

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen afgewerkte montagekozijnen (standaard fabrieksmatig wit) met bovenlicht. Boven de kozijnen op de 2^e verdiepingen, indien van toepassing, worden de montagekozijnen standaard uitgevoerd zonder bovenlicht.

Binnendeuren worden uitgevoerd als opdek deuren in hardboard met honingraatvulling (fabrieksmatig wit).

De binnendeuren van woningtypen I en J worden op de verdieping (ontbreken van een afgesloten technische ruimte) uitgevoerd in verzwaarde uitvoering i.v.m. geluidsreductie.

De meterkast met deur van de tussen- en hoekwoningen wordt prefab geleverd als wit geplastificeerde spaanplaat en wijkt af van de overige binnendeuren. De meterkastdeur wordt voorzien van de benodigde ventilatieroosters.

Binnendeurkozijnen en deuren 2/1-kap en vrijstaande woningen:

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen afgewerkte montagekozijnen (standaard fabrieksmatig wit) zonder bovenlicht.

Binnendeuren worden uitgevoerd als opdek deuren in hardboard met honingraatvulling (fabrieksmatig wit). De meterkastdeur wordt voorzien van de benodigde ventilatieroosters.

Op de verkooptekening is de draairichting van de binnendeuren weergegeven.

Hang- en sluitwerken

Het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van weerstandsklasse 2.

Beldrukker, brievenbus, huisnummerplaatje en verlichtingsarmatuur

Nabij de voordeur wordt een beldrukker, huisnummer en verlichtingsarmatuur geplaatst. In de voordeur wordt een brievenbusplaat geplaatst m.u.v. fabrikantenwoning type G, waarbij de verkrijger zelf een eigen vrijstaande brievenbus nabij de openbare weg moet plaatsen.

Trappen

Trappen van alle woningen m.u.v. fabrikantenwoning type G

Van de begane grond naar de eerste verdieping wordt een dichte trap geplaatst, van de eerste naar de tweede verdieping wordt een open trap geplaatst.

Trap fabrikantenwoning type G

Van de begane grond naar de eerste verdieping en van de eerste naar de tweede verdieping wordt een open trap geplaatst.

Dichte trap samengesteld uit:

- Vurenhouten dichte trap bestaande uit vurenhouten spil, treden en trapbomen;
- Stootborden van plaatmateriaal;
- Vurenhouten spijlenwerk;
- Muurleuning langs de muurzijde van de trap in beuken, transparant gelakt rond 38 mm.

Open trap samengesteld uit:

- Vurenhouten open trap bestaande uit vurenhouten spil, treden en trapbomen;
- Vurenhouten spijlenhekwerk of een gesloten plaat indien leuning eraan is bevestigd;
- Muurleuning langs de muurzijde van de trap in beuken, transparant gelakt rond 38 mm.

Beide trappen zijn (deels) voorzien van zogenaamde lepe hoek(en). Een lepe hoek is een afgeschuinde hoek in de buitenhoek van de trap waardoor leidingen de trap kunnen passeren. De lepe hoek wordt afgetimmerd zodat de leidingen niet in het zicht komen.

Schilderwerk trappen

Alle onderdelen van de trap (m.u.v. de leuning) worden fabrieksmatig wit gegrond. De muurleuning wordt in de fabriek transparant gelakt. Traphekken (inclusief spijlen en plaatmateriaal), trapbomen, spijlen, lepe hoeken en trapgatbetimmering worden in het werk nog watergedragen afgelakt in de kleur wit. De vanuit de trapkast zichtbare

onderdelen van de trap alsmede traptreden en stootborden worden niet verder afgewerkt of gelakt.

Voor het door de verkrijger aanbrengen van een definitieve afwerking op de trap (schilderwerk, tapijt, halve maantjes etc.) zijn aanvullende werkzaamheden benodigd zoals plamuren, schuren, bijwerken ontvetten etc.

Vloer, wand- en plafondafwerking

Vloerafwerking

In alle ruimtes, met uitzondering van de ruimte achter het knieschot en daar waar tegelwerk of andere vloerafwerking is voorgeschreven of omschreven, wordt een ongeschuurde anhydrietvloer dekvloer van 70 mm aangebracht. In de aangebouwde bergingen en de grote prefab houten bergingen (3 x 6 m) worden cementdekvloeren gesmeerd. De vloeren van de kleine prefab houten bergingen (2 x 3 m) bestaat uit een fabrieksmatig afgewerkte prefab geïsoleerde betonvloer op zand.

Wandafwerking

De wanden worden afgewerkt conform de afwerkstaat. Wanden die als behang klaar worden aangemerkt, worden afgewerkt conform beoordelingsklasse groep 3. Behang klaar opleveren van de binnenwanden betekent dat de grote gaten en/of oneffenheden in de wanden worden gedicht. Kleinere gaten en/of oneffenheden blijven onafgewerkt. De wanden zijn vlak genoeg om ze te behangen. Let op! Op de wanden kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht, voorbehandeling is noodzakelijk. De wanden worden niet voorzien van plinten.

Plafondafwerking

De plafonds worden afgewerkt conform de afwerkstaat. V-naden van de kanaalplaatvloeren (alle woningen m.u.v. fabrikantenwoning type G, elke 1,2 m, en V-naden van de breedplaatvloeren (fabrikantenwoning type G), elke 2,4 m, worden niet dichtgezet en blijven in het zicht.

Bij niet onderbroken scheidingswanden korter dan 5 m wordt een (nauwelijks) zichtbare elastische plafondaansluiting toegepast. Bij niet onderbroken scheidingswanden wanden langer dan 5 m kunststof u-profielen gebruikt voor de aansluiting met de plafonds.

Beglazing en schilderwerk van kozijnen

Beglazing

De buitenbeglazing van de woningen bestaat uit geïsoleerd glas, m.u.v. de houten bergingen en heeft een minimale samengestelde U-waarde conform BENG-berekening. Op sommige plaatsen wordt dat conform de voorschriften (NEN 3569 en NEN-En1991) doorvalveilig en letselwerend uitgevoerd. Zie ook zoals op de gevels op de verkooptekening aangegeven.

Het glas wordt na het plaatsen afgekit. De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze verouderd en krimpt.

Schilderwerk m.u.v. fabrikantenwoning type G

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden gelakt opgeleverd (m.u.v. de kanteldeur) in de kleur zoals in de kleur- en materiaalstaat is aangegeven.

Fabrikantenwoning type G

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden in kleur gemoffeld opgeleverd (m.u.v. de kanteldeur) zoals in de kleur- en materiaalstaat is aangegeven.

De binnenzijde van buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn in dezelfde kleur afgewerkt als de buitenzijde. Aftimmeringen langs deze kozijnen worden in de kleur van het kozijn geschilderd.

De af te lakken binnen schilderwerken wordt uitgevoerd in een dekkend systeem op waterbasis.

Aandachtspunt m.u.v. fabrikantenwoning type G

- *Sommige voordeuren en kozijnen hebben een donkere kleur. U dient u er rekening mee te houden dat het schilderwerk daarom vaker onderhoud nodig heeft dan de witte kozijnen.*

Voor de 'Franse balkons' wordt een in kleur gemoffeld hekwerk of hardglazen valbeveiliging gemonteerd daar waar op de verkooptekening is weergegeven.

Overige voorzieningen

Onder de raamkozijnen, met aan de binnenzijde betonnen borstweringen of borstweringen van kalkzandsteen, worden aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken toegepast (met uitzondering van de wanden waar wandtegels worden toegepast). De vensterbanken worden uitgevoerd in kunststeen, Bianco C. (dikte ca. 20 mm. en ca. 30 mm uit de 'borstwering' stekend).

Onder de ramen in de gevels (niet zijnde kozijnen tot maaiveld) worden prefab betonnen lekdorpels toegepast. Onder de kozijnen tot maaiveld bevindt zich een geïsoleerde kantplank.

Achter de deuren van de natte ruimten(toilet, badkamer) worden kunststenen dorpels toegepast.

Uitvoering, materiaalgebruik en detaillering zodanig dat de in de BENG-berekening aangegeven kierdichtingen worden behaald.

Keukeninrichting

In de aanneemsom is een basiskeuken voorzien volgens een separate bijlage. Indien een koper deze keuken wil wijzigen of uitbreiden is voor deze keuken een stelpost in de aanneemsom opgenomen waarin de aankoop, de montage en de keukenkraan zijn begrepen ter grootte van:

- Tussen en hoekwoningen type A, B en J: € 4.537,50,= incl. BTW;
- Tussenwoningen type I: € 1.550,= incl. BTW;
- 2/1-kap woningen type D: € 5.445,= incl. BTW;
- Vrijstaande woningen type E, F en G: € 8.470,= incl. BTW;

In de keukens wordt leidingwerk aangebracht op basis van een standaard keukenopstelling:

- warm-, koudwater en afvoer voor een spoelbak met mengkraan;
- 2 dubbele wandcontactdozen boven (bij type E, F en G, 1 in de betonwand en 1 in de zijwand van het schiereiland) het aanrecht voor algemeen gebruik;
- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. boiler/quooker;

- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. E-vaatwasser;
- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. oven/combimagnetron;
- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. E-koken;
- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. koel-/vriescombinatie;
- afgemonteerd aansluitpunt t.b.v. E-afzuigkap (bij type E en G t.b.v. afzuiging in het blad);

De 2 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik boven het aanrechtblad staan al in de verkooptekeningen aangegeven. De rest van de aansluitpunten staat op een separate basis keukentekening.

Aandachtspunten bij het uitzoeken van een keuken:

- *Er is geen gasaansluiting in de woning aanwezig. Toepassing van kooktoestellen, ovens of bakplaten op gas is niet mogelijk.*
- *De afzuiging van de keuken (aan het plafond of in het aanrecht) mag niet aangesloten worden op het ventilatiesysteem van de woning. U dient dus een recirculatie afzuiging te kiezen.*

Tegelwerken

Tegelhoogten

De diverse hoogten van het tegelwerk op de wanden is aangegeven in de afwerkstaat.

Keramische tegels

Daar waar een grote waterbelasting optreedt zoals in de badkamer (met name douchehoek en wand-vloeraansluitingen) worden deze voorzien van een kimstrook; e.e.a. conform de opgave van de leverancier/fabrikant.

Omschrijving wandtegels tussen- en hoekwoningen typen A/B/I en J

Formaat	:	20 x 40 cm;
Tegels (keuze)	:	- wit glans; - wit mat; - donkergrijs mat - betonlook mat
Verwerking	:	liggend;
Voegwerk wandtegels:		zilvergrijs

Omschrijving vloertegels tussen- en hoekwoningen typen A/B/I en J

Formaat	:	30 x 30 cm;
Tegels (keuze)	:	- Essentials Grey, - Essentials Almond, - Essentials Antracite, - Essentials Basalt
Verwerking	:	tegelverband;
Voegwerk vloertegels :		transparant grijs

Omschrijving wandtegels overige woningen

Formaat	:	30 x 60 cm;
Tegels (keuze)	:	- wit glans; - wit mat;
Verwerking	:	liggend;
Voegwerk wandtegels:		zilvergrijs

Omschrijving vloertegels overige woningen

Formaat	:	45 x 45 cm;
Tegels (keuze)	:	- essentials Antraciet, - essentials Cinza, - essentials Taupe, - essentials Castanho
Verwerking	:	tegelverband;
Voegwerk vloertegels	:	transparant grijs

De douchehoek wordt onder afschot getegeld en is voorzien van een RVS draingoot. Tegelwerk in de ruimten wordt aangebracht conform de afwerkstaat.

Voegen

Voegwerk van tegelwerk in natte ruimten is waterwerend. Inwendige hoeken en aansluitingen met kozijnen worden voorzien van een dilatatievoeg gevuld met elastische kit. De overige aansluitingen van sanitair aan wanden worden niet afgekit met uitzondering van de badrand (indien een bad aanwezig).

Sanitair

Het te leveren en aanbrengen van sanitair in witte uitvoering.

Omschrijving sanitair woningtype A/B/I/J:

Toiletcombinaties (per toiletruimte):

- Wanddiepsoelcloset Villeroy en Boch O.Novo
- Softclose closet zitting
- Geberit inbouwreservoir met bedieningspaneel

Fonteincombinatie (per toiletruimte)::

- Fontein Villeroy en Boch O.Novo, 36 cm, kraangat rechts
- Toiletkraan Hansgrohe Vernis Blend chroom
- Plugbekersifon Viega, verchroomd

Wastafelcombinatie (per badkamer):

- 1 Wastafel Villeroy en Boch O.Novo 60 cm
- 1 Wastafelkraan Hansgrohe Vernis Blend 70 chroom
- 1 Spiegel 40 x 57 cm liggend aangebracht
- 1 Plugbekersifon Viega, verchroomd

Douchecombinatie (per badkamer):

- Vloergoot Easydrain 70 cm met fixt rooster
- Douchethermostaatkraan Hansgrohe Ecostat chroom
- Glijstangcombinatie Hansgrohe Crometta Vario

Elektrische designradiator (per badkamer):

- Zehnder Aura E (elektrische radiator) 78,6 x 40 cm, 300 Watt

Wasmachine / droger combinatie:

- Wasmachinekraan met keerklep en muurplaat voor opbouw montage
- Kunststof sifon met verlengstuk en T-stuk, kleur wit

Keukenmengkraan:

- Franke eenhendelmengkraan Delta Novara Plus met vaste uitloop

Omschrijving sanitair woningtype D/E/F en G:

Toiletcombinaties (per toiletruimte):

- Wanddiepsoelcloset Villeroy en Boch Architectura
- Softclose closet zitting Villeroy en Boch Architectura
- Geberit inbouwreservoir met bedieningspaneel

Fonteincombinatie (per toiletruimte):

- Fontein Villeroy en Boch Architectura 36 cm kraangat rechts
- Toiletkraan Hansgrohe Logis
- Plugbekersifon Viega, verchromd

Wastafelcombinatie (per badkamer) (voor fabrikantenwoning type G, 2 stuks):

- 1 Wastafel Villeroy en Boch Architectura 60 cm
- 1 Wastafelkraan Hansgrohe Logis Coolstart 100
- 1 Spiegel 40 x 57 cm liggend aangebracht
- 1 Plugbekersifon Viega, verchromd

Douchecombinatie (per badkamer):

- Vloergoot Easydrain 70 cm met fixt rooster
- Douchethermostaatkraan Hansgrohe Ecostat Comfort
- Glijstangcombinatie Hansgrohe Croma select vario
- Novellini hardglazen douchewand

Badcombinatie (per badkamer indien getekend):

- Bad 80 x 180 cm Villeroy en Boch Architectura
- Badthermostaatkraan Hansgrohe Ecostat Comfort
- Badgarnituur Hansgrohe Croma select S vario

Elektrische designradiator (per badkamer);

- Zehnder Aura E (elektrische radiator) 78,6 x 40 cm, 300 Watt

Wasmachine / droger combinatie:

- Wasmachinekraan met keerklep en muurplaat voor opbouw montage
- Kunststof sifon met verlengstuk en T-stuk, kleur wit

Keukenmengkraan:

- Franke eenhendel mengkraan Delta Novara Plus met vaste uitloop

Waterinstallatie

Waterleidingen

De waterleiding wordt uitgevoerd in kunststof leidingen e.e.a. ter nadere opzet van de installateur. De aanleg- en aansluitkosten zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer.

Koudwaterleiding

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit / aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.

De volgende koudwater- tappunten worden aangelegd:

- keuken: aanrecht;
- toilet: toiletcombinatie
fonteincombinatie (n.v.t. ingeval toilet op badkamer);
- badkamer: douche, wastafel en toilet (indien van toepassing);
- badkamer: bad (indien van toepassing);
- opstelplaats wasmachine;
- warmtepomp;
- buiten: buitenkraan (met aftapkraan in de meterkast) op achtergevel (voor woningtypen D, E, F, en G)

Warmwaterleiding

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het boiler vat van de warmtepompinstallatie.

De volgende warmwatertappunten worden aangelegd:

- keuken: aanrecht;
- badkamer: douche en wastafel.
- badkamer: bad (indien van toepassing).

Douchepijp WTW

- Woningtype E, F en G krijgen een douchepijp WTW. Deze wordt aangebracht in de techniek/kastruimte op de begane grond.

Verwarmingsinstallatie

lucht-/waterwarmtepomp met Unimont dakunit

De woningen worden voorzien van een lucht-/waterwarmtepomp met Unimont dakunit. De positie van de binnen- en buitenunit bevinden zich, m.u.v. de woningtype I en J, in de technische ruimte op zolder. De positie van de binnen- en buitenunit van woningtype I en J bevinden zich rechtstreeks op zolder.

De binnenunit bestaat uit de warmtepomp met boiler vat. Leidingen van en naar de warmtepomp op de bovenste verdieping worden mogelijk hier en daar in het zicht verwerkt naar de schachten/lepe hoeken vanwaar ze naar andere verdiepingen worden versleept.

De opgewekte warmte wordt opgeslagen in het boiler vat.

De binnenunit levert warm tapwater en warm water voor de vloerverwarming.

De hoeveelheid tapwater wordt bepaald door een aantal factoren. We verwijzen in deze naar de ' Bijlage A van de nieuwbouw garantie- en waarborgregeling 1-7-2017'.

De installatie kan zowel verwarmen als koelen. In de winter haalt de warmtepomp de warmte uit de buitenlucht en zorgt ervoor dat er warm water door de slangen van de vloerverwarming stroomt, dit zorgt voor de opwarming van uw woning. In de zomer haalt de warmtepomp koude uit de buitenlucht en zorgt ervoor dat er koel water door de slangen van de vloerverwarming stroomt, dit zorgt ervoor dat uw woning afkoelt. Bij dit systeem spreken we over actieve koeling, dat wil zeggen dat de warmtepomp actief koude opwekt, dit resulteert in een hoger stroomverbruik. De koeling door middel van een warmtepomp met vloerverwarming/koeling in niet te vergelijken met een airco.

We noemen koelen door middel van een warmtepomp topkoeling, dit betekent dat indien het buiten circa 30 graden is dan kan het systeem de temperatuur in de woning enkele graden verlagen.

Ter verhoging van de tapwatercapaciteit is in woningtypen E, F en G een douchepijp WTW aangebracht in kast/technische ruimte onder de trap.

Afgiftesysteem verwarming woningtype

Alle verblijfsruimten, verkeersruimten (m.u.v. 2^e verdieping indien geen verblijfsruimten aanwezig), toiletten en badkamer(s) op de begane grond, 1^e en 2^e verdieping (indien van toepassing) worden voorzien van lage temperatuur vloerverwarming. In de badkamer wordt tevens een elektrische designradiator aangebracht. Op de begane grond en sommige verdiepingen worden vloerverdelers aangebracht. De verdelers zijn gepositioneerd in de ruimten zoals op de verkooptekening is aangegeven.

Omdat de leidingen voor de (vloer)verwarming in de gehele afwerkvloer zijn opgenomen, mag u geen boor-, spijker-, of breekwerk in de vloer verrichten.

De temperatuurregeling van het systeem vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer en een naregeling in elke slaapkamer. De temperatuur in de badkamer kan verder worden verhoogd met de E-radiator.

Om een maximaal rendement te genereren en om te lange opwarmtijden te voorkomen, vraagt de verwarming van woningen door middel van een laagtemperatuur verwarming om een gelijkmatige verwarmingswijze waarbij er geen of slechts een gering verschil tussen de ruimtetemperatuur overdag en 's nachts optreedt. Warmtepompen zijn minder geschikt om snel de temperatuur in huis te verhogen. Uw woning dient bij voorkeur 24 uur per dag op een constante temperatuur te worden geregeld. Om het rendement van het systeem niet negatief te beïnvloeden adviseren wij u om voor vloerverwarming geëigende vloerbedekking toe te passen met een maximale RC waarde van 0,09 m² K/W.

Ten aanzien van de vloerverwarming heeft Woningborg ermee ingestemd dat bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en hoeft ('s nachts) niet lager te worden ingesteld.

De te handhaven temperaturen zijn conform de eisen van Woningborg;

- Woonkamer / keuken 22°C
- Slaapkamer(s) 22°C
- Badkamer 22°C
- Zolder (in open verbinding met verkeersruimte) 18°C
- Toiletruimte 18°C
- Verkeersruimte (gang, hal, trap, overloop) 18°C
- Berging inpandig 15°C

Mechanische ventilatievoorzieningen

De woningen worden voorzien van een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). Dit systeem zorgt ervoor dat de toegevoerde buitenlucht in balans is met de afgezogen binnenlucht waarbij de buitenlucht voorverwarmd de woning binnenkomt. De toegevoerde lucht stroomt langs een warmtewisselaar in de WTW-unit die de warmte uit de uitgaande lucht haalt. In de zomer wordt de toegevoerde lucht via een by-pass buiten de warmtewisselaar om geleid om te voorkomen dat de reeds warme buitenlucht nog verder wordt opgewarmd.

De buitenlucht wordt aangezogen vanuit een dakdoorvoer naar de WTW unit en de afgewerkte lucht wordt afgeblazen via de Unimount dakkap. Vanaf de WTW unit wordt de voorverwarmde buitenlucht door kanalen, zoveel als mogelijk ingestort in het plafond, naar de inlaatventielen in het plafond van de verblijfsruimten (slaapkamers, woonkamer/keuken) gebracht. Soms vereisen de installatie voorschriften dat leidingen

naar een ander dakvlak in het zicht moeten worden versleept om daar uit te monden naar buiten.

De vochtige, opgewarmde binnenlucht wordt afgezogen middels plafond- of wandroosters in de woonkamer/keuken, toilet, badkamer en berging / technische ruimte en via ingestorte leidingen naar de WTW-unit gebracht. De afzuigroosters in de keuken worden centraal geplaatst (niet boven het kooktoestel) zodat u zo veel mogelijk vrijheid heeft bij het indelen van de keuken.

Na het passeren van de WTW-unit wordt de afzuiglucht via de unimount dakkap naar het dak gebracht. Aanzuig- en afvoerpunten op het dak zijn zodanig geplaatst dat afgevoerde lucht niet opnieuw naar binnen wordt gezogen.

De hoofdbediening wordt geplaatst nabij de kamerthermostaat voor de verwarming in de woonkamer. Met behulp van de hoofdbediening is het systeem handmatig in verschillende standen te zetten en naar een persoonlijke voorkeur aan te passen. In de badkamer zit een extra RF-schakelaar om het vocht na gebruik van de badkamer snel af te kunnen voeren.

Elektrische installatie

De aanleg- en aansluitkosten zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer.

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende aantal groepen naar de diverse aansluitpunten conform verkooptekening. De installatie zal worden uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem.

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in de kleur wit. Hiervoor wordt een vlakke uitvoering toegepast met uitzondering van de meterkast, (buiten)berging, zolder, technische ruimte en achter de keuken, daar wordt een opbouw uitvoering toegepast. Schakelmateriaal van een prefab houten buitenberging, de WTW bedieningen, de thermostaat en de perilex aansluiting voor elektrisch koken kunnen hiervan afwijken.

Schakelmateriaal wordt aangebracht op de volgende hoogten ten opzichte van de vloer:

Wandcontactdozen	± 0,30 m	(horizontaal geplaatst) (boven positie aanrechtblad 120 cm)
Schakelaars	± 1,05 m	
Wandcontactdozen	± 1,05 m	(in combinatie met schakelaars)
Loze leidingen	± 0,30 m	(in verblijfsruimten naast en in combinatie met wandcontactdoos)
Ruimteregeling Verwarming	± 1,50 m	
Hotel- /wissel schakelaars bij trappen		afwijkende hoogte

Ter plaatse van de keuken achter de keukenopstelling kunnen deze hoogtematen afwijken.

Armaturen

Bij de voordeur van alle woningen wordt een LED-armatuur geplaatst.

Op elke prefab houten buitenberging van de tussen- en hoekwoningen wordt één LED-armatuur geplaatst (zie juridische situatietekening), geschakeld op de meterkast van de betreffende woning met schemerschakelaar t.b.v. de verlichting van het achterpad.

Omvang installatie

Aantal lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, overige aansluitingen en rookmelders conform de verkooptekening.

Loze leiding t.b.v. telecommunicatie- of datavoorzieningen

Op de verkooptekening is aangegeven in welke ruimte(n) een loze leiding is opgenomen. In de loze leidingen wordt controle draad opgenomen. De controledraad is enkel bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. De aansluitingen in de ruimten worden geplaatst in de nabijheid van de wandcontactdozen en afgewerkt met een kunststof dekseltje.

De woning wordt (afhankelijk van gemeentelijke basissituatie) aangesloten op het glasvezel en/of CAI netwerk tot in de meterkast. De individuele aansluitkosten van de glasvezel en/of CAI en abonnementskosten zijn voor rekening van de koper. Daarbij dient rekening te worden gehouden dat de aanbieder de aansluitkosten apart door kan berekenen.

PV-installatie

De woning is voorzien van een 'op dak' PV-installatie, dit zijn "zonnepanelen" die elektriciteit opleveren. Voor alle woningtypen is de minimale hoeveelheid Wattpiek bepaald op één (gedeeltelijk) dakvlak en als zodanig opgenomen in de BENG berekening voor een resultaat BENG 2 = 0,

Het aantal PV-panelen is niet bepaald, het totaal te leveren vermogen in Wattpiek van de PV-panelen voldoet aan BENG 2 = 0.

Bij de PV-panelen kan enig kleurverschil zijn tussen de PV-panelen onderling. Op de verkooptekening is te zien of de panelen op het voor- zij- of achterdakvlak of op het platte dak (fabrikantenwoning type G) liggen.

De stroom van PV-panelen is gelijkstroom en deze wordt door middel van een omvormer omgezet naar wisselstroom.

4 AFWERKSTAAT

	Vloeren	Wanden	Plafond*
Entree/Hal	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	structuurspuitwerk*
Meterkast	anhydrietvloer ongeschuurd	niet nader afgewerkt	niet nader afgewerkt*
Toilet begane grond	vloertegels	wandtegels tot 1,4 m ¹ , daarboven behangklaar	structuurspuitwerk*
Trapkast m.u.v. fabrikantenwoning type G	anhydrietvloer ongeschuurd	niet nader afgewerkt	niet nader afgewerkt*
Woonkamer	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	structuurspuitwerk*
Werkkamer type E, G en H	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	structuurspuitwerk*
Keuken	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	structuurspuitwerk*
Slaapkamers	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	Structuurspuitwerk, ingeval van beton*
Badkamer	vloertegels	wandtegels verdiepingshoog	structuurspuitwerk*
Toilet verdieping (indien van toepassing)	vloertegels	wandtegels tot 1,4 m ¹ , daarboven behangklaar	structuurspuitwerk*
Overloop 1^e verdieping	anhydrietvloer ongeschuurd	behangklaar	structuurspuitwerk*- ***
Zolder (indien van toepassing)	anhydrietvloer ongeschuurd	niet nader afgewerkt/behangklaar**	niet nader afgewerkt (bruin)***
Berging/techniek	anhydrietvloer ongeschuurd	niet nader afgewerkt	niet nader afgewerkt*
Berging (aangebouwd) (indien van toepassing)	cementdekvloer	Prefab beton	niet nader afgewerkt*
Vrijstaande (geschakelde) berging (indien van toepassing bij type D/F/H)	cementdekvloer	Hout in het zicht	hout in het zicht
prefab houten buitenberging type A/B./I/J	prefab beton	hout in het zicht	hout in het zicht

* V-naden in de betonnen plafonds alsmede in plafonds die zijn afgewerkt met structuurspuitwerk worden niet dichtgezet.

** Wanden op de zolders welke zich bevinden in ruimten benoemd als slaapkamers worden behangklaar opgeleverd, alsmede de daarbij behorende overloop.

*** Schuine plafonds (dakplaten) worden niet afgewerkt met uitzondering indien benoemd als slaapkamers, alsmede de daarbij behorende overloop.

5 KLEUR EN MATERIALENSTAAT EXTERIEUR DORPSE BUURT

Voor de kleur- en materiaalstaat exterieur van de woningen wordt eveneens verwezen naar de verkooptekening van de desbetreffende woning aangevuld met:

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Metselwerk Licht	Handvorm Gebakken steen Waalformaat (wildverband en staande rollaag)	Bruingrijs
Metselwerk bijzonder	Handvorm Gebakken steen Waalformaat Tegelverband	(Donker)bruin genuanceerd
Voegwerk metselwerk licht	Mortel (terugliggend) Beamix	Kleur n.t.b. in overleg met architect
Metselwerk Donker en fabrikantenwoning	Handvorm Gebakken steen Waalformaat (wildverband en staande rollaag)	Bruingrijs,
Metselwerk bijzonder	Handvorm Gebakken steen Waalformaat Reliëfmetselwerk, iedere 2 ^e laag 20mm terugliggend	Bruingrijs,
Voegwerk metselwerk donker	Mortel (terugliggend) Beamix	Kleur n.t.b. in overleg met architect
Prefab beton naast voordeur met huisnummer erop bevestigd	Schoonbeton	naturel
HWA, rond, voor het metselwerk	Zink gepatineerd	Grijs
HWA, vierkant, in het metselwerk (of ronde afvoer met rechte afdekplaat zichtzijde) fabrikantenwoning	Zink gepatineerd	Grijs (of alu afdekplaat in kleur kozijnen)
Nestkasten	Vivara / Schwegler	Beton, type ntb
Gevelroosters (op metselwerk)	Aluminium gepoedercoat in kleur metselwerk	In kleur passend bij metselwerk
Spandraden tbv gevelbeplanting	RVS	naturel
Kozijnen	Hout, geschilderd	Witbeige
Ramen en Deuren (draaiende delen)	Hout, geschilderd	Licht grijsbeige
Kozijnen fabrikantenwoning	Aluminium, gepoedercoat	Blank aluminiumkleurig
Ramen en Deuren fabrikantenwoning	Aluminium, gepoedercoat	Blank aluminiumkleurig
Bergingsdeuren (kanteldeur)	Staal	Antracietgrijs
Bergingsdeur (kanteldeur) fabrikantenwoning	Staal	Antracietgrijs

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Waterslag metselwerk gevel	Lekdorpel prefab beton	Natuur
Latei	Stalen latei, gepoedercoat	Bleekbruin
Latei fabrikantenwoning	Stalen latei, gepoedercoat	Bleekbruin
Beglazing standaard	HR++/HR+++	transparant
Beglazing railing (frans balkon) fabrikantenwoning	gelaagd doorvalveilig glas, afgerond geslepen, in gepoedercoat U-profiel	transparant
Stalen profiel rondom beglazing (frans balkon) fabrikantenwoning	Staal, gepoedercoat	Zwartgrijs
Railing (frans balkon)	Stalen striphekwerk	Crèmewit
Deurbeslag	Aluminium voordeurgarnituur	Natuur
Briefplaat	Aluminium briefplaat	Natuur
Huisnummer	Huisnummers op afstandhouders,	Zwart
Armatuur	Buitenlamp	Lichtgrijs
Voordeur	Houten deur; type Kegro 9163 of vergelijkbaar	Zie kozijnen
Voordeur fabrikantenwoning	Aluminium dubbele deur	Zwartgrijs Natuur garnituur
Bakgoot met beugels	Zink gepatineerd	Grijs
Verholen goot	Zink gepatineerd	Zwart
Dakpan	Keramische pan ntb	Antraciet
Dakbedekking schilddak	Zink gepatineerd	Zwart
Dakramen	Velux	Verkeersgrijs
Zonnepanelen	Op dak zonnepanelen	Zwarte panelen (incl. zwartgrijze omlijsting)
Prefab Schoorsteen		Zwartgrijs
Buitenunit Warmtepomp	luchtwaterwarmtepomp Uni-Mount omkasting	Zwartgrijs
Dakbedekking plat dak	Bitumen	Zwart
Dakrand plat dak	Aluminium gepoedercoat	Bleekbruin
Afdekker kopgevel	Zink gepatineerd NedZink Nova	Grijs
Dakrand plat dak fabrikantenwoning	Aluminium gepoedercoat	Zwartgrijs
Gevels	Horizontaal Houtwerk elementen houtsoort ntb, fabrieksmatig vergrijsd, 140mm breed chromen schroeven	Vergrijsd, natuur
Kozijnen en deuren	Hout, geschilderd	Licht grijsbeige
Dakrand	Aluminium, gepoedercoat	Grijsbeige
Bestrating achterpaden	Betontegels 400x600	natuur
Staptegels naar voordeur (tijdelijke inrichting)	Hergebruikte betontegels	natuur